

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**



**ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS**

TOTAL

PARCIAL

PROVEEDOR ARQEING GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V  
 OBRA:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES Y EDIFICIO DE AULAS DEL PLANTEL LEÓN III.  
 RECURSO FAM 2025

MUNICIPIO: LEÓN, GTO.

REGISTRO DEL PADRON ESTATAL DE PROVEEDORES No.

44295

**ANTECEDENTES**

	IMPORTE	\$	<u>369,748.02</u>
	AMPLIAC.	\$	
	TOTAL	\$	<u>369,748.02</u>
FECHA INICIO	<u>23</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u> DE <u>2025</u>
FECHA TERMINACION	<u>31</u>	DE	<u>MARZO</u> DE <u>2026</u>
FECHA INICIO REAL	<u>29</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u> DE <u>2025</u>
FECHA TERMINACION REAL	<u>27</u>	DE	<u>FEBRERO</u> DE <u>2026</u>
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL	<u>31</u>	DE	<u>MARZO</u> DE <u>2026</u>
CONVENIO CONCEDIDO AL PROVEEDOR MEDIANTE OFICIO No.	<u>DG-MANT-0650/2025. PLANTEL LEÓN III</u>	DE FECHA	<u>22</u>
DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2025</u>

**INTERVIENEN**

	NOMBRE	
POR UNIDAD DE PROYECTOS	<u>ARQ. VÍCTOR FERNANDO DE LEÓN LÓPEZ</u>	
POR CONALEP LEON III	<u>LIC. CLAUDIA FABIOLA JIMÉNEZ CERRILLO</u>	
	<u>C.P LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL</u>	
	<u>LIC. JUAN ANTONIO MONTALVO LIRA</u>	
POR EL PROVEEDOR	<u>GABRIEL BARRIOS SALAS</u>	
	<u>ARQEING GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V</u>	

**MOTIVO**

LA RECEPCION FISICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL PROVEEDOR, PARA SU ENTREGA A LA DIRECCION DE CONALEP SINERGIA, PUERTO INTERIOR. UBICADO EN AVENIDA MINERAL DE VALENCIANA # 201, PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR, EN EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO., COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION.  
 EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL PROVEEDOR DE LA OBLIGACION DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA

**LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCION	FECHA DE RECEPCION	HORA
<u>CONALEP PLANTEL LEON III, AV. MARQUES S/N, CÔL. REAL PROVIDENCIA, LEON;GTO.</u>	<u>04/03/2026</u>	<u>11:00 HRS</u>

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

PROTECCIÓN CURVA PARA CANCELERÍA (9 PIEZAS), MEDIDAS 3.00 X2.20 MTS., SOPORTES INFERIOR Y SUPERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 1 1/2" Ø CED. 30, SOPORTES VERTICALES EN EXTREMOS E INTERMEDIOS EN FORMA DE "I" CON ALMA ROLADA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4" X 3/16", Y PATINES A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 3/16", BARROTES HORIZONTALES A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO DE 3/4" Ø CED. 30 CON UNA SEPARACIÓN DE 15 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,P.U.O.T.

2	PROTECCIÓN PARA VENTANAS (6 PIEZAS) MARCO CON PERFIL CUADRADO DE ACERO DE 1 1/2", BARROTES HORIZONTALES A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO DE 3/4" CON UNA SEPARACIÓN DE 15 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
3	PROTECCIÓN DE HERRERIA PARA PUERTAS (3 PIEZAS) CON DIMENSIONES DE 3.00 X 3.00 MTS. A BASE DE MARCOS DE PTR DE 2 1/2" X 1 1/2" CAI IRRF 14 Y DIVISIONES INTERMEDIAS CON TUBO DE 3/4" CED 30. CON UNA SEPARACIÓN DE 15 CM., (DOS SECCIONES FIJAS DE 0.50 MTS X 2.50, MAS SECCION SUPERIOR FIJA DE 3.00 X 0.50 MTS. Y DOS PUERTAS DE 1.0 X 2.50 MTS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOLDADURA, 2 PASADORES TIPO COLONIAL Y 1 PASADOR TIPO MAUSER, UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE BLANCO MARCA COMEX. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.
4	PINTURA EN MUROS EXTERIORES (665.23M3), COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO 100% ACRÍLICA EN ALTURAS DE 0.00 A 7.00 M, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR ACRÍLICO 5X1 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
5	EDIFICIO DE AULAS PINTURA ESMALTE PARA PUERTA (PE-1) DE HERRERIA (11 PUERTAS) CON MEDIDAS GENERALES DE 0.90X2.50 M., CONSIDERANDO LA SECCIÓN DE LA PUERTA DE 0.90 M., DE ANCHO X 2.10 M., DE ALTURA, INCLUYE MARCO Y ANTE PECHO, CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
6	EDIFICIO DE AULAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 4 MMS (18 PIEZAS) PARA REPOSICION DE CRISTALES ROTOS EN VENTANAS DEL EDIFICIO "B" (Aulas), INCLUYE RETIRO DE CRISTAL ROTO Y COLOCACION DE CRISTAL NUEVO SOBRE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE VINIL Y SILICON, MATERIAL Y MANO DE OBRA CON MEDIDAS DE 0.66 MT X 0.95 MT
7	EDIFICIO DE AULAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED (65 LUMINARIAS) DE GABINETE DE SOBREPONER FLUJO LUMINOSO DE 4000 LUMEN, RANGO DE POTENCIA DE CONSUMO DE 40-50 WATTS, 4 FT DE LARGO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127/277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR: 4000-4100 K, CARCASA EN LÁMINA CON ACABADO DE ESMALTE BLANCO, LENTE REFRACTOR ACRÍLICO, 50,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO AL 100%, INCLUYE: PIJAS DE 10X14 MM, TAQUETES, ANDAMIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.
8	PINTURA ESMALTE PARA PROTECCIÓN (PRT-3) PARA CANCELERÍA (2 PIEZAS), MEDIDAS 2.95X0.90 MTS., DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
9	PINTURA ESMALTE PARA PROTECCIÓN (PRT-4) PARA CANCELERÍA (2 PIEZAS), MEDIDAS 2.00X 0.90 MTS., CON DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
10	PINTURA ESMALTE PARA PROTECCIÓN (PRT-5) PARA CANCELERÍA (11 PIEZAS), MEDIDAS 0.45X0.96 MTS., CON , DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.
11	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE (213.80 M2), CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.





ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL PROVEEDOR A PRECIO UNITARIO DE ACUERDO CON LA COTIZACION PRESENTADA.

### RECEPCION

LA JEFATURA DE PROYECTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL LEÓN III, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. EL CONALEP PLANTEL LEÓN III, CITA EN AV. MARQUES S/N. COL. REAL PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL PROVEEDOR QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS.

### OBSERVACIONES

EL TRABAJO TIENE UNA GARANTÍA DE 12 MESES

	NOMBRE	FIRMA
POR PLANTEL LEÓN III	LIC. CLAUDIA FABIOLA JIMÉNEZ CERRILLO	
	C.P. LILIA ANAYANSI TAPIA CUREL	
	LIC. JUAN ANTONIO MONTALVO LIRA	
POR EL PROVEEDOR	GABRIEL BARRIOS SALAS ARQUEING GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	
POR LA UNIDAD DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	ARQ. VÍCTOR FERNANDO DE LEÓN LÓPEZ	